



Tisková zpráva

Název akce:	III/3008 Zábřezí – Třebihošť, I. etapa km 0,000 - 0,511 80
--------------------	---

- Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu silnice III. třídy, zajištění odvodnění komunikace, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Jedná se o kompletní rekonstrukci silnice III. třídy na území obce Třebihošť. Stavba začíná v místě křížení silnic III/3008 a III/3009 na začátku obce Třebihošť. Pokračuje obcí směrem na obec Zvičina a konec úseku se nachází za křižovatkou silnic III/3008 a III/28448. Délka I. etapy, která byla postavena v tomto roce, činí 511,80 m.

Bylo provedeno vybourání stávající vozovky včetně obrubníků, uličních vpustí. Následně byla provedena úprava aktivní zóny, obnoveny uliční vpusti a realizována kompletní konstrukce vozovky. Na stavbě byly použity stávající kamenné obrubníky. V rámci rekonstrukce došlo k úpravě autobusových zastávek a přilehlých částí chodníků. Bylo obnoveno dopravní značení.

Stavba byla provedena za úplné uzavírky s částečným umožněním provozu místních obyvatel a jednotek IZS.

Stavba byla rozdělena na 2 stavební objekty:

SO 101 Silnice III/3008
SO 185 Dopravně – inženýrská opatření

Použitá konstrukce vozovky:

ACO 11	obrusná vrstva	tl. 40 mm
PS-E	spojovací postřik	0,3 kg/m ²
ACL 16+	podkladní vrstva	tl. 70 mm
PI-E	infiltrační postřik	0,3 kg/m ²
ŠD	šterkodrť	tl. 150 mm
ŠD	šterkodrť	tl. 190 mm

- Termíny provedení stavby:

Stavba byla rozdělena do dvou etap, při čemž etapa č. II byla realizována v roce 2018, etapa č. I bude realizována na jaře roku 2019.

Začátek I. etapy byl 3. června a stavba byla dokončena na konci července. Stavba bude zkolaudována do konce roku.

Souhrn smluvních dohod ze dne: 3. 7. 2018

Datum zahájení prací II. etapy km 0,511 80 – 1,584: 16. 7. 2018



Termín dokončení stavebních prací II. etapy: 16. 9. 2018

Datum zahájení prací I. etapy km 0,000 – 0,511 80: 3. 6. 2019

V termínu 7.7.2019 – 12.8.2019 byly práce přerušeny

Termín dokončení stavebních prací I. etapy: 25. 8. 2019

Termín úplného dokončení stavby: 6. 10. 2019

Doba realizace stavby bez zimní přestávky a přerušení: 16 + 6 + 6 týdnů

- Financování veřejné zakázky: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování
- Náklady stavby I. etapy: 35 409 814,97 Kč včetně DPH
- Zhotovitel stavby: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Stavbyvedoucí - Ing. Havlíček, Ing. Novotný, p. Chládek
- TDS: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Daniel Jakwerth
- Projektant stavby: Advisia s.r.o.
Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín
Ing. Jiří Hoke