



## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>Zvýšení bezpečnosti silnice II/300, km 22,190 - 23,470</b>
--------------------	---

- Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny:

Cílem stavby bylo zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnici II.třídy. Na stávajícím nevyhovujícím úseku silnice II/300 docházelo k častým dopravním nehodám. Řešený úsek začíná od křižovatky se silnicí III/29929 (km 22,190), konec úseku se nachází na křižovatce I/37 (km 23,470). **Délka opravovaného úseku je 1 280 metrů.** Stávající šířka komunikace zůstala zachována. Rozsah stavebních prací zahrnoval položení dvouvrstvého mikrokoberce EMK 0/8, s výpravou výtluků před samotnou pokládkou vrstvy EMK, obnova nezpevněných krajnic a doplnění vodorovného a svislého značení. Rozsah výspravy výtluků byl určen při prohlídce za účasti správce silnice, technického dozoru stavby a zhotovitele na místě stavby před jejím zahájením.

- Popis stavby:

Stavba byla provedena v jedné etapě za plné uzavírky z důvodu rozsahu prováděných stavebních prací, dodržování technologických postupů při výstavbě a obecných požadavků na dopravní obslužnost a přístupu obyvatel v průběhu stavby. Rekonstrukce vozovky proběhla podle požadavků prováděných technologií za částečného omezení dopravy a z části dále také za úplné uzavírky silnice s použitím objízdnych tras po silnici I/37, II/300 a II/299. Celková doba provedení stavby činila 1 měsíc, byla provedena od 2.8 do 29.8. 2021. Objízdňkové trasy byly vedeny po silnicích I/37 Kocbeře – Choustníkovo Hradiště a II/299 Choustníkovo Hradiště Dvůr Králové a II/300 Dvůr Králové po křižovatku II/300 s III/29929 a v opačném směru.

- Termíny provedení stavby:

Zahájení a dokončení stavebních prací v letošním roce byly dodrženy. Uzavírka komunikace byla k termínu **29. 8. 2021** ukončena, stavba uvedena do provozu a předána majetkovému správci.

Souhrn smluvních dohod ze dne:	12. 07. 2021
Datum zahájení prací:	02. 08. 2021
Termín pro dokončení stavebních prací	29. 08. 2021
Termín pro dokončení stavby:	10. 10. 2021
Doba realizace stavby:	4 + 6 týdnů

- Financování veřejné zakázky: SFDI
- Náklady stavby: 2 417 289,60 Kč včetně DPH

- Zhotovitel stavby: EUROVIA CS, a.s., Národní 1387/10, 110 00 Praha  
Stavbyvedoucí - Ing. Petr Konečný, František Čepička,
- TDS: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Ing. Daniel Jakwerth,
- Foto z výstavby

