

Tisková zpráva po dokončení stavby

Název akce:	III/32523 Rašín - intravilán
--------------------	-------------------------------------

- Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu stávající komunikace III/32523 a zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Jedná se o silnici III. tř., která vykazovala množství nerovností a konstrukčních poruch. Stávající tloušťka vozovky byla nevyhovující. Stávající šířkové parametry vozovky se pohybovaly v rozmezí od 4,2 do 5,2 m a byly zachovány. Stavba se nachází v intravilánu obce Rašín, pouze částečně zasahuje do extravilánu směrem do obce Jeřice. Začátek stavby se nachází na začátku obce Rašín v km 1,916, čímž došlo k napojení na v roce 2021 realizovaný extravilánový úsek mezi Třebnouševsí a Rašínem. Konec stavby je na křižovatce se silnicí III/32514 v km 2,698. Délka stavby je 0,782 km. Oprava komunikace spočívala v provedení obnovy stávajícího nevyhovujícího povrchu komunikace, který byl rozpraskán a deformován výtluky, vyjetými kolejiemi a trhlinami. Bylo provedeno frézování asfaltového krytu, v určených místech byly provedeny sanace konstrukčních vrstev vozovky. Po provedení podkladní asfaltové hutněné vrstvy v místech krajových sanací došlo v celé ploše k pokládce ložné a obrusné asfaltové hutněné vrstvy. V místech napojení na stávající komunikace bylo provedeno řezání spár a ošetření asfaltovou zálivkou. Bylo provedeno plynulé napojení sjezdů a účelových komunikací. Nezpevněné sjezdy byly dosypány R-materiálem, zpevněné sjezdy byly vyasfaltovány, dlažba předlážděna. Nezpevněné původně nadvýšené krajnice byly sejmuty a nově provedeny z R-materiálu. Odvodnění komunikace bylo zajištěno pročištěním příkopů a úpravou uličních vpustí na stávajících šachtách. Došlo k obnově vodorovného a svislého dopravního značení.

- Termíny provedení stavby:

Termíny zahájení a dokončení stavebních prací byly dodrženy.

Datum zahájení prací:	14. 04. 2025
Termín pro dokončení Stavby (=prací):	25. 05. 2025
Termín pro dokončení Díla:	06. 07. 2025
Doba realizace Díla:	6 týdnů + 6 týdnů

- Financování veřejné zakázky: FRR – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje
- Náklady stavby: 5 553 964,70 Kč včetně DPH
- Zhotovitel stavby: COLAS CZ, a.s.
- TDS: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Martin Jelínek
- Projektant stavby: M – PROJEKCE s.r.o.

- Foto před stavbou:





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.



- Foto po stavbě:





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

