



Tisková zpráva

Název akce:

II/305 Borohrádek – hranice okresu RK - PA

- Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu důležité silnice II. třídy, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Jedná se o rekonstrukci silnice II. třídy II/305 v okrese Rychnov nad Kněžnou v úseku od km 7,116 (ZÚ) do km 7,870 (KÚ) o celkové délce 0,754 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je proměnlivá (cca 5,9 – 7,5 m) a zůstala zachována. Na úseku se nachází most ev. č. 305-013, který byl rekonstruován. Mostní objekt je proveden jako 1-polová konstrukce z předpjatých prefabrikátů typu MPD. Byla provedena nová spřahující železobetonová deska s izolací mostu včetně asfaltového souvrství, nové římsy se záchytným zařízením a další vybavení mostu. V prostoru pod mostem byla provedena obnova zpevnění koryta vodního toku. Součástí rekonstrukce silnice bylo zprůtočnění příkopů, obnova a doplnění vodorovného i svislého dopravního značení. Nezpevněná krajnice byla seříznuta a nově dosypána. Součástí stavby byla i úprava tvaru napojení silnice II/305 na silnici I/36.

Stavba byla rozdělena na 3 stavební objekty:

SO 101– Komunikace

SO 181 – DIO

SO 201 – Most ev. č. 305-013

Konstrukce vozovky:

V místě opravy vozovky – ohrubná vrstva ACO 11+ tl.50mm, podkladní vrstva ACP 22+ tl.70mm; recyklace za studena tl.200mm

Skladba zesílení vozovky – ohrubná vrstva ACO 11+ tl.50mm, podkladní vrstva ACP 22+ tl.70mm; recyklace za studena tl.200mm, sanace – štěrkokodří tl.250mm

- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a dokončení stavebních prací byl dodržen. Stavba je v provozu. Do termínu úplného dokončení stavby (předání veškerých dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu) bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.

Souhrn smluvních dohod ze dne:	1.6.2018
Datum zahájení prací:	2.7.2018
Termín dokončení prací:	9.9.2018
Termín pro dokončení stavby:	21.10.2018
Doba realizace stavby:	10+6 týdnů

- Financování veřejné zakázky: IROP – Integrovaný regionální operační program
- Náklady stavby: 19 464 360,90 Kč včetně DPH
- Zhotovitel stavby: SKANSKA a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
- TDS: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník
MDS Projekt Vysoké Mýto
Ing. Jan Bursa
- Projektant stavby: M-projekce s.r.o.
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové
Ing. Jiří Herynek

