

Tisková zpráva

Název akce:	III/28010 Staňkova Lhota – Rakov - Sedliště
--------------------	--

- Stručný popis návrhu stavby:

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice III/28010, která se nachází v okrese Jičín, katastrální území Staňkova Lhota, Spyšová, Lavice, Rakov u Markvartic, Hřmenín, Sedliště u St.Hradů a Příchvoj. Bude rekonstruována stávající živičná silnice v délce cca 8,634 86 km, která začíná v místě křižovatky se silnicí I/16 a pokračuje jižním směrem k místu, kde je napojena na silnici III/501. Tato komunikace je projektem rozdělena na 10 tras.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Z hlediska časově probíhající rekonstrukce je stavba rozdělena do dvou sekcí. I. SEKCE zahrnuje trasy 1 – 4 (úseky v 0,000 – 3,779 km), které byly realizovány v roce 2017 a II. SEKCE (trasy 5 – 10 v úseku 3,779 – 8,634 km) jsou plánovány na rok 2018.

Z důvodu posunutí zahájení II. SEKCE bude poměrná část stavby posunuta do roku 2019. **Vše bude dořešeno v dodatku č. 2 o změně termínů.**

- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Rekonstrukce vozovky spočívá v opravě a zesílení podkladní a krytové vrstvy, vč. úprav míst s nevyhovující konstrukcí popř. vč. podloží. Součástí rekonstrukce je i obnova odvodnění komunikace.

- Stavba je rozdělena na následující stavební objekty.

SO 001.2 – Vedlejší a ostatní náklady – II.etapa

SO 100.5 – Trasa 5. km 3,779 95 – 4,629 70

SO 100.6 – Trasa 6. km 4,629 70 – 5,499 80

SO 100.7 – Trasa 7. km 5,499 80 – 6,376 85

SO 100.8 – Trasa 8. km 6,376 85 – 7,269 65

SO 100.9 – Trasa 9. km 7,269 65 – 8,200 00

SO 100.10 – Trasa 10. km 8,200 00 – 8,634 86

SO 181.2 – Dopravně inženýrské opatření – II. Etapa

Konstrukce vozovky:

skladba rekonstruované komunikace

- očištění povrchu, lokální opravy, ošetření trhlin
- obrusná vrstva ACO 11 - 50mm; spoj.postřik PS-C 0,2kg/m²; ložní vrstva ACP 16 – 60 až 90 mm; spoj.postřik PS-C 0,4kg/m²;

v místech rozšíření komunikace

- vybourání stávající konstrukce
- obrusná vrstva ACO 11 - 40mm; spoj.postřik PSE 0,3kg/m²; ložní vrstva ACP 16 - 60 až 90mm; spoj.postřik PS-C 0,4kg/m²; štěrkodeř ŠDa 150mm, štěrkodeř ŠDa 150mm



- Etapizace stavby:

Stavba II. SEKCE je rozdělena na trasy 5 – 10 v úseku 3,779 až 8,634 km .

- Objížďková trasa:

Objížďná trasa pro II. ETAPU bude vedena po silnici III/27934; III/27932; III/27933; II/501; a III/28012 přes obce Markvartice, Zelenecká Lhota, Bystřice a Nadslav.

- Náklady II. SEKCE stavby: 41 801 207,71 Kč vč. DPH

- Zdroj financování: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy

- Zhotovitel: **STRABAG, a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

- Termíny provedení II. SEKCE stavby:

Termín zahájení stavebních prací 2018:	14.05.2018
Termín ukončení stavebních prací 2018:	28.10.2018
Termín úplné dokončení stavby v 2018:	9.12.2018

Na realizaci SO 100.08, která se předpokládá v roce 2019 ponecháno 6 + 6 týdnů na stavební práce

a dokončení stavby.



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

