



## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>II/303 Police nad Metují – ul. Ostašská</b>
--------------------	--

- Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu důležité silnice II. třídy, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Jedná se o rekonstrukci živičného krytu a jeho zesílení silnice II/303 v intravilánu města Police nad Metují.

Součástí akce byla úprava hlavního dopravního prostoru, obnova krytových vrstev včetně lokálních oprav a sanací, výstavbu bezpečnostních prvků v podobě středních ostrůvků. Součástí rekonstrukce byla i obnova odvodnění komunikace a výstavba dvou opěrných zdí. Délka řešeného úseku činí 619 m. Návrh výškového i směrového řešení komunikace přibližně odpovídá původnímu stavu.

Práce byly prováděny postupně po stavebních objektech za částečné uzavírky, kdy doprava byla částečně odkloněna po místní komunikaci ul. Na Sibiři.

Stavba byla rozdělena na tyto stavební objekty:

Řada 000 - Objekty přípravy staveniště

- 001 - bourací práce a příprava území

Řada 100 - Objekty pozemních komunikací

- 101 – silnice II/303 km 17,047-17,666 – Chodníky a vjezdy
- 103 – sanace
- 104 – Dopravně inženýrské opatření

Řada 200 - Mostní objekty a konstrukce

- 201.01- Opěrná zeď – km 17,077 až 17,098
- 201.02- Opěrná zeď – km 17,218 až 17,233

Řada 300 – Vodohospodářské objekty

- 301 - úpravy kanalizačních šachet

Použitá konstrukce vozovky:

ACO 11+	obrusná vrstva	tl. 40 mm
PS-EK	spojovací postřik	0,2 kg/m <sup>2</sup>
ACL 16+	podkladní vrstva	tl. 60 mm
PS-EK	spojovací postřik	0,4 kg/m <sup>2</sup>
ACP 22+	podkladní vrstva	tl. 50 mm

- Termíny provedení stavby:

Termíny zahájení a dokončení byly dodrženy. Do termínu úplného dokončení stavby (předání veškerých dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu) bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.

Datum zahájení prací:	2.7.2018
Doba přerušení prací	20.8.2018 - 9.9.2018

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zahájení prací po přerušení           | 10.9.2018   |
| Termín dokončení prací:               | 16.9.2018   |
| Termín pro dokončení stavby:          | 28.10.2018  |
| Doba realizace stavby:                | 8 + 6 týdnů ( bez přerušení prací)  |
| <br>                                  |   |
| • <u>Financování veřejné zakázky:</u> | IROP  |
| • <u>Náklady stavby:</u>              | 29 764 182,70 Kč včetně DPH   |
| <br>                                  |   |
| • <u>Zhotovitel stavby:</u>           | EUROVIA CS, a.s.<br>Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1<br>Stavbyvedoucí - Ing. Jiří Večeř |
| <br>                                  |   |
| • <u>TDS:</u>                         | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.<br>Ing. Irena Vaněčková                                |
| <br>                                  |   |
| • <u>Projektant stavby:</u>           | Dopravně inženýrská kancelář<br>Hradec Králové<br>Ing. Miloš Burianec                             |

