

## Tisková zpráva

<b>Název akce:</b>	<b>II/325 Hostinné – Rudník, etapa II., km 2,867 – 4,920</b>
--------------------	--

- Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Jedná se o rekonstrukci a modernizaci úseků silnice II. třídy, v intravilánu obce Arnultovice a Rudník, navazující na již rekonstruované úseky této komunikace v roce 2019 a 2020. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2053 m a končí v křižovatce se silnicí I/14 v obci Rudník, v místě uzlového bodu A6. Celkově byla v letech 2019 - 2020 provedena oprava komunikace v délce 4,920 km.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Rekonstrukce vozovky od km 2,867 do 4,920 spočívala v celoplošné výměně dvouvrstvého krytu vozovky. V místě komunikace byl celoplošně odfrézován asf. povrch v tl. 0,09 m. V místech napojení rozjezdů a okolních asf. ploch bylo odfrézováno 0,05 m v rozsahu dle situace stavby. Po odfrézování povrchu vozovky byly provedeny lokální sanace konstrukce vozovky. Dále byla provedena recyklace za studena na místě v tloušťce 200 mm na celém úseku.

Byly provedeny nový dvouvrstvý kryt vozovky z asfaltového betonu. Silnice je olemována nebezpečnou krajnicí šířky 0,50m z vrstvy zhuštěného vyfrézovaného materiálu. Dle situace stavby jsou osazeny nové silniční betonové obruby podél stávající komunikace. Navržené směrové i výškové vedení komunikace kopíruje stávající stav. Zachována byla stávající niveleta i systém klopení vozovky ve směrových obloucích. Odvodnění komunikace obou dílčích úseků je provedeno podélným a příčným sklonem vozovky do stávajících podélných příkopů, případně do rigolů ze žulové dlažby, uličních vpustí nebo na zatravněný terén. Příkopy byly následně zaústěny do příčných propustků, které byly zrekonstruovány, nebo pročištěny. Součástí stavby byla modernizace zádržných systémů, vodorovného a svislého dopravního značení. Stavba byla koordinována s Obcí Rudník a plánovanou výstavbou chodníků a cyklostezky.

- Zdroj financování: SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
- Náklady stavby: 23 212 595,15 Kč včetně DPH
- Projektant stavby: M – PROJEKCE s. r. o, Resslova 956/16, Hradec Králové  
David Paulus Dis.
- Zhotovitel stavby: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice  
Stavbyvedoucí - p. Petr Kubíček, p. Oldřich Celler
- TDS: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Ing. Daniel Jakwerth
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	03. 08. 2020
Termín ukončení stavebních prací:	08. 11. 2020
Termín úplné dokončení stavby:	20. 12. 2020