

Tisková zpráva

Název akce:	II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře, II. etapa
--------------------	-----------------------------------------------------------

- Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu důležité silnice II. třídy, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Záměrem stavby byla úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu silnice II/300 v km 20,410 – 22,194 ve Dvoře Králové na výjezdu z města směrem na stávající silnici I/37 a budoucí D11. Stavba II. etapy začíná na ulici Tyršova u k čerpací stanice PHM Papoil za křižovatkou s ulicí Nová Tyršova. Komunikace stoupá mezi zástavbou až do km 20,930, kde zástavba končí. Za ostrým levostranným obloukem končí v km 21,190 zastavěné území obce. Komunikace stoupá mezi směrem k lesnímu úseku. Od propustku v km 21,540 prochází za stálého stoupání komunikace až na konec stavby lesním úsekem. Stavba končí v křižovatce s komunikací III/29929, kde se předpokládá budoucí napojení této silnice na stavbu D11 a tedy změna vedení trasy silnice II/300. Součástí stavby byla úprava směrového oblouku od km 20,960 do km 21,160 a úprava řešení odvodnění silnice a přilehlých ploch v lesním úseku od km 21,560 po konec stavby. Místopisně se stavba týká ulice Krkonošská a extravilánového úseku ke křižovatce se silnicí III/29929. Stavba byla realizována ve spolupráci Královéhradeckého kraje a Města Dvůr Králové nad Labem, dle jednotlivých stavebních objektů. Z hlediska technologie, dle zhodnocení výsledků diagnostického průzkumu, byla na převážné části stavby realizována rekonstrukce technologií recyklace zastudena a ve zbývajících úsecích s rozsáhlými zásahy do konstrukce pak celková rekonstrukce.

- Dočasná dopravní opatření

Stavba byla realizována za úplné uzavírky silnice II/300 a svedení dopravy na objízdné trasy, tzn. po silnici II/299 směr Choustníkovo Hradiště a I/37 Kocbeře a opačném směru. Částečně pro vozidla do 14t a autobusy byla vedena doprava po silnici III/29929 a III/29928 Vítězná-Dvůr Králové nad Labem. Před vlastním zahájením uzavírky silnice II/300 byla realizována oprava objízdné trasy, části komunikace III/29929 a bylo provedeno kácení dřevin podél předmětného úseku stavby silnice II/300.

- Náklady stavby: 69 305 691,68 včetně DPH
- Zdroj financování: IROP – integrovaný regionální operační program
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	23.3.2020
Termín ukončení stavebních prací:	11.11.2020
Termín úplné dokončení stavby:	22.11.2020



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

- Zhotovitel stavby: EUROVIA CS, a.s., Národní 1387/10, 110 00 Praha
Stavbyvedoucí - p. Marek Buřval, p. Martin Hajtman
- TDS: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Daniel Jakwerth
- Projektant stavby: Ing. Ivan Šír, projektování dopr. Staveb a.s.
Ing. Jan Fiala