



Tisková zpráva po dokončení stavby

Název akce:	III/3089 Smiřice křižovatka s I/33 – Hořiněves křižovatka s III/32531
--------------------	--

- Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky byla obnova asfaltového krytu komunikace silnice III/3089, oprava byla vyvolaná výstavbou dálnice D11.

Popis předmětu veřejné zakázky

Stavba je dělena na stavební objekty a úpravy byly prováděny v těchto úsecích dle PD:

- SO 101.3 km 0,000 – km 0,842 (od pracovní spáry před nájezdem na dálnici D11 po začátek chodníku na pravé straně ve směru staničení v obci Rodov)
- SO 101.1 km 0,212 – km 2,572 (od značka IZ4b na výjezdu z obce Rodov po most přes potok Trotina v obci Račice nad Trotinou, ev. č. 3089-7)
- SO 101.2 km 2,928 – km 4,342 (od železniční trati po značku IZ4a na vjezdu do obce Hořiněves)

Směrový návrh řešení je veden dle stávající trasy komunikace.

Šířka jízdního pásu je v extravilánových úsecích zpravidla 5,50 m, ve směrových obloucích byl zachován stávající stav.

Základní příčný sklon komunikace je proměnlivý dle stávajícího stavu, min. 2,0 %.

Bylo respektováno napojení na stávající přilehlé sjezdy a samostatné sjezdy na pozemky.

- Termíny provedení stavby:

Termíny realizace stavby: - dle Výzvy k provedení díla

Termín zahájení prací v roce 2024:	30.9.2024
Termín dokončení stavby (= prací) v roce 2024:	10.11.2024
Doba realizace stavby (=prací) v roce 2024:	6 týdnů
Datum zahájení zimní přestávky:	11.11.2024
Datum ukončení zimní přestávky:	31.3.2025
Termín zahájení prací v roce 2025:	1.4.2025
Termín dokončení stavby (=prací) v roce 2025:	10.6.2025
Doba realizace stavby (=prací) v roce 2025:	10 týdnů
Termín dokončení díla v roce 2025:	22.7.2025
Doba realizace díla celkem:	16 týdnů + 6 týdnů

Termíny realizace stavby: Dodatek č.1 ze dne 9.5.2025

Termín zahájení prací v roce 2024:	30.9.2024
Termín dokončení stavby (= prací) v roce 2024:	10.11.2024
Doba realizace stavby (=prací) v roce 2024:	8 týdnů



Datum zahájení zimní přestávky:	25.11.2024
Datum ukončení zimní přestávky:	31.3.2025
Termín zahájení prací v roce 2025:	31.3.2025
Termín dokončení stavby (=prací) v roce 2025:	9.6.2025
Doba realizace stavby (=prací) v roce 2025:	10 týdnů
Termín dokončení díla v roce 2025:	21.7.2025
Doba realizace díla celkem:	18 týdnů + 6 týdnů

Termíny realizace stavby: Dodatek č.2 ze dne 6.6.2025

Termín zahájení prací v roce 2024:	30.9.2024
Termín dokončení stavby (= prací) v roce 2024:	10.11.2024
Doba realizace stavby (=prací) v roce 2024:	8 týdnů
Datum zahájení zimní přestávky:	25.11.2024
Datum ukončení zimní přestávky:	31.3.2025
Termín zahájení prací v roce 2025:	31.3.2025
Termín dokončení stavby (=prací) v roce 2025:	23.6.2025
Doba realizace stavby (=prací) v roce 2025:	12 týdnů
Termín dokončení díla v roce 2025:	4.8.2025
Doba realizace díla celkem:	20 týdnů + 6 týdnů

- Financování veřejné zakázky: SFDI
- Náklady stavby: 50.294.290,40 Kč včetně DPH 21%
- Zhotovitel stavby: EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 45274924
- TDS: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Martin Dvořáček
- Projektant stavby: VDI PROJEKT, s.r.o.
Ing. Miroslav Kučera

- Foto před stavbou:





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

- Foto po stavbě:

