

Tisková zpráva

Název akce:	III/3093 Dobřany
--------------------	-------------------------

- Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu důležité silnice III. třídy II/3093 v úseku silnice mezi křižovatkou se silnicí II/309 Plasnice v km 0,004 25 a konec úseku na křižovatce se silnicí III/3104 směr Sedloňov v km 4,238 87. Součástí stavby byla i oprava mostu ev. č. 3093-1 oprava objízdné trasy na silnici III/3104.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Byla provedena recyklace konstrukčních vrstev na místě za studena tl. 120 mm s přidavkem cementu a asfaltového pojiv. Násleodvala pokládka ACL 16 S PMB tl. 60 mm a ACO 11 tl. 40 mm. Tato technologie byla realizována v extravilánu v km 0,004 – 2,760 a km 2,960 – 4,239. V intravilánu obce Dobřany v dl. 200 m byla provedena úplná výměna konstrukce vozovky tj. v km 2,760 – 2,960. Oprava mostu ev. č. 3093-1 spůočivala v sanaci spar a ploch, opravě betonových podélných prahů, odstranění obrub a předlážďění chodníku, obnova příslušenství a záchytného systému. Součástí stavby bylo zpevnění krajnic, reprofilace příkopů, osazení svodidel, rekonstrukce propustků, výstavba horských vpustí, obnova svislého dopravního značení, kácení stromů. Součástí stavby byla i oprava objízdné trasy na silnici II/3104 v rozsahu 7000 m2.

Stavba byla rozdělena na 2 stavební objekty:

SO 101 – Silnice III/3093
SO 180 – Dočasné dopravní opatření
SO 201 – Most ev. č. 3093-1

Použitá konstrukce vozovky:

ACO 11	obrusná vrstva	tl. 40 mm
PS-E	spojovací postřik	0,35 kg/m2
ACL 16 S PMB	ložní vrstva	tl. 60 mm
PI-E	infiltrační postřik	2,0 kg/m2
RS CA	recyklace za studena	tl. 120 mm

Výměna konstrukce vozovky v intravilánu obce Dobřany:

ACO 11	obrusná vrstva	tl. 40 mm
PS-E	spojovací postřik	0,35 kg/m2
ACL 16 S PMB	ložní vrstva	tl. 60 mm
PI-E	infiltrační postřik	2,0 kg/m2
ŠD	štěrkodrť	tl. 150 mm
ŠD	štěrkodrť	tl. 200 mm

- Termíny provedení stavby:

Termíny zahájení a dokončení stavebních prací v letošním roce byly dodrženy. Stavba byla řádně zkolaudována a je v provozu.



Souhrn smluvních dohod ze dne:	14.6.2017
Datum zahájení prací:	10.7.2017
Termín dokončení stavebních prací:	10.9.2017
Termín úplného dokončení stavby:	22.10.2017
Doba realizace stavby bez zimní přestávky:	9 + 6 týdnů

- Financování veřejné zakázky: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy
- Náklady stavby: 26 287 052,00 Kč včetně DPH
- Zhotovitel stavby: STRABAG a.s.
Stavbyvedoucí – Jiří Chládek
- TDS: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Tomá Nowak
- Projektant stavby: MDS PROJEKT s.r.o.
Miloš Bednář, DiS.