

Tisková zpráva

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název akce: | „Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 – II“ – část IV: „III/3086 Černilov – Újezd“ |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Stručný popis návrhu stavby:

Jednalo se o modernizaci silnice III/3086. Šířka asfaltobetonové části vozovky byla navržena na cca 6,1 m s nezpevněnými krajnicemi š. 0,5 m v místě propustku KM 0,288 00 na 5,5 m. Součástí stavby bylo seříznutí a zpevnění krajnic, pročištění příkopů, pročištění příčných propustků. Přilehlé zatrubněné sjezdy jsou plynule napojeny na obnovený kryt vozovky. Nezatrubněné sjezdy jsou zachovány.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Začátek úseku je na konci obce Černilov v provozním staničení KM 2,475. Konec úseku je před obcí Újezd v provozním staničení KM 3,125. Oprava byla prováděna v délce 0,650 km.

- Návrh opravy:

Návrh opravy v KM 0,000 – 0,650 vycházel z diagnostiky vozovky a spočíval v odfrézování stávajících asfaltových vrstev v tl. 40 mm. Dále byly položeny asfaltové vrstvy vozovky (ACL 16+ tl. 50mm a ACO 11+ tl. 40mm). Spojení asfaltových vrstev bylo provedeno pomocí spojovacích postřiků z modifikované asfaltové emulze. V místech napojení na stávající komunikace bylo provedeno řezání spár a ošetření asfaltovou zálivkou. V rámci opravy komunikace byl proveden hydroosev přilehlých příkopových svahů. V tomto úseku byla zvýšena niveleta vozovky o cca 50 mm.

Vyfrézovaný materiál ze stavby byl zpětně zapracován zhotovitelem stavby a byl použit jako konstrukce stávajících zatrubněných sjezdů.

V rámci opravy komunikace bylo obnoveno VDZ dle stávajícího stavu a opraveno stávající SDZ. Jednalo se o znovu osazení DZ v KM 0,104, nový sloupek DZ v KM 0,186, o vodící čáru V4 š.0,125m a byly osazeny nové směrové sloupky s odrazkami.

Navrhovaná stavba byla rozdělena na tyto stavební objekty:

C.1 Řada 100 - objekty pozemních komunikací

SO 101 Silnice III/3086 Černilov - Újezd

SO 151 Dopravně inženýrská opatření

- Etapizace stavby:

Etapizace stavby se nepředpokládala. Stavba byla prováděna v celém úseku za úplného vyloučení silničního provozu.

- Náklady stavby: 12.477.399,- Kč včetně DPH 21%
- Zdroj financování: SFDI
- Zhotovitel:

Zhotovitel: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Strašnice, Praha 10
IČO: 43005560
DIČO: CZ43005560

Zastoupený: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy a Ing. Františkem Buršíkem, vedoucím obchodního úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy

- Termíny provedení stavby:

Datum zahájení prací: 3.9.2018
Termín dokončení prací: 28.10.2018
Termín pro dokončení stavby: 9.12.2018
Doba realizace stavby: 8 týdnů + 6 týdnů

