

Tisková zpráva

Název akce:	III/32842 Úlibice – Kacákova Lhota
--------------------	---

- Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny:

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo zlepšení stavebního stavu silnice III. třídy, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců zajištěním odpovídajícího dopravně technického stavu komunikace, čehož bylo realizací stavby dosaženo.

- Popis předmětu veřejné zakázky:

Jednalo se o rekonstrukci silnice III/32842, která vykazovala velké množství nerovností a konstrukčních poruch vozovky. Předmětná silnice se nachází v okrese Jičín, v katastrálním území Úlibice, Řeheč a Kacákova Lhota. Dotčený úsek silnice III/32842 je od křižovatky se silnicí I/35 v intravilánu obce Úlibice, dále přes extravilán do intravilánu obce Řeheč a dále pokračuje extravilánem až ke svislému dopravnímu značení začátek obce Kacákova Lhota. Celková délka úseku je 2,799 km.

- Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:

Rekonstrukce vozovky spočívala v obnově asfaltového krytu včetně provedení sanace pokleslých krajů ve vybraných místech. Pro zajištění odvodu vody z komunikace byly pročištěny příkopy a byly obnoveny stávající zatrubněné sjezdy a příčný propustek. Stavba obsahuje tři stavební objekty přímo související se stavebními pracemi:

SO 101 oprava silnice III/32842 v km 0,000 – 1,320

SO 102 oprava silnice III/32842 v km 1,320 – 1,863

SO 103 oprava silnice III/32842 v km 1,863 – 2,799

Obnova krytu byla provedena navýšením nivelety o 10 mm v extravilánu, v intravilánu bez navýšení. Byly obnoveny nepevněné krajnice z R-materiálu, došlo k obnovení odvodnění pročištěním příkopů, propustků a vpustí. Bylo provedeno se frézování asfaltového krytu, očištění povrchu a určení ploch k lokálním sanacím a případně pouze vyrovnávkám krajů vozovky. V určených místech se provedla sanace vozovky. Sanace byla provedena dvojího druhu: povrchová – geomříží a hloubková – s rozebráním podkladu vozovky.

- Etapizace stavby

Stavba byla realizována ve třech etapách dle stavebních objektů SO 101 – SO 103. Nejprve byl realizován úsek Úlibice – začátek obce Řeheč, následoval úsek přes obec Řeheč a následně úsek mezi koncem obce Řeheč a začátkem obce Kacákova Lhota.

Termíny provedení stavby:

Datum zahájení prací:

1. 9. 2020

Termín dokončení prací:

26. 10. 2020

Termín pro dokončení stavby:

7. 12. 2020

Doba realizace stavby:

8 týdnů + 6 týdnů

- Financování veřejné zakázky: SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
 - Náklady stavby: 18 112 490,00 Kč včetně DPH
 - Zhotovitel stavby: Společnost GG + KDS – Úlibice
- Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.
U nemocnice 430
280 02 Kolín III
- Společník: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Zbraslavice 2
285 21 Zbraslavice
- TDS: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
 - Projektant stavby: MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Foto z realizace a po dokončení stavby:





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

